

CONSTRUCCION DE MUROS Y TAPIALES EN EL HOSPITAL SALDAÑA																								
Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin																				
					mes -1		mes 1		mes 2		mes 3		mes 4		mes 5		mes 6		mes 7		mes 8		mes 9	
					semana -7	semana -4	semana -1	semana 3	semana 6	semana 9	semana 12	semana 15	semana 18	semana 21	semana 24	semana 27	semana 30	semana 33						
1	CONSTRUCCION DE MUROS Y TAPIALES EN EL HOSPITAL NACIONAL SALDAÑA	150 días	mié 01/09/21	mar 29/03/22																				
2	MURO ZONA 1 CONSULTA EXTERNA	107 días	mié 01/09/21	jue 27/01/22																				
3	Excavacion	15 días	mié 01/09/21	mar 21/09/21																				
4	Rellenos compactados	19 días	mié 22/09/21	lun 18/10/21																				
5	Demoliciones y desalojo de material sobrante	8 días	mar 19/10/21	jue 28/10/21																				
6	Tapial TP-1	20 días	vie 29/10/21	jue 25/11/21																				
7	Muro MZ 1-1	45 días	vie 29/10/21	jue 30/12/21																				
8	Muro MZ 1-2	35 días	vie 29/10/21	jue 16/12/21																				
9	Muro MZ 1-3	30 días	vie 17/12/21	jue 27/01/22																				
10	MURO ZONA 2 EDIFICIO OBSTETRICIA	54 días	mié 01/09/21	lun 15/11/21																				
11	Excavacion	13 días	mié 01/09/21	vie 17/09/21																				
12	Rellenos compactados	9 días	lun 20/09/21	jue 30/09/21																				
13	Demoliciones y desalojo de material sobrante	5 días	vie 01/10/21	jue 07/10/21																				
14	Muro MZ 2-2	28 días	vie 01/10/21	mar 09/11/21																				
15	Muro MZ 2-1	32 días	vie 01/10/21	lun 15/11/21																				
16	MURO ZONA 3 PABELLON COVID	92 días	mar 16/11/21	mié 23/03/22																				
17	Excavacion	21 días	mar 16/11/21	mar 14/12/21																				
18	Rellenos compactados	31 días	mié 15/12/21	mié 26/01/22																				
19	Demoliciones y desalojo de material sobrante	7 días	jue 27/01/22	vie 04/02/22																				
20	Muro MZ 3-1	27 días	jue 27/01/22	vie 04/03/22																				
21	Muro MZ 3-2	40 días	jue 27/01/22	mié 23/03/22																				
22	MURO EN ZON A4 COLINDANCIA ZONA SUR TRAMO 1	56 días	mar 16/11/21	mar 01/02/22																				
23	Excavacion	21 días	mar 16/11/21	mar 14/12/21																				
24	Rellenos compactados	15 días	mié 15/12/21	mar 04/01/22																				
25	Demoliciones y desalojo de material sobrante	7 días	mié 15/12/21	jue 23/12/21																				
26	Muro MZ 4-2	35 días	mié 15/12/21	mar 01/02/22																				
27	MURO EN ZON A4 COLINDANCIA ZONA SUR TRAMO 2	75 días	mié 15/12/21	mar 29/03/22																				
28	Excavacion	20 días	mié 15/12/21	mar 11/01/22																				
29	Rellenos compactados	18 días	mié 12/01/22	vie 04/02/22																				
30	Demoliciones y desalojo de material sobrante	7 días	lun 07/02/22	mar 15/02/22																				
31	Muro MZ 4-1	30 días	mié 16/02/22	mar 29/03/22																				

Proyecto: CONSTRUCCION DE MUROS Y TAPIALES EN EL HOSPITAL SALDAÑA

Fecha: 2021

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 1